



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 23 del 28-02-2017

REGISTRO SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE n. 07 del 28-02-2017

OGGETTO: “Lavori per la sistemazione, messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche del sacro della chiesa ss. Giovanni Battista ed Evangelista – DGR n. 177 del 29.04.2011” – **Approvazione Rendicontazione Finale.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di febbraio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli artt. 4, 13 e segg. del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00, artt. 107 e 109;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione ed il D.U.P. per gli esercizi 2016-2017-2018;

VISTO l'articolo 5, comma 11, del D.L. 244/2016 che ha prorogato la scadenza di approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2017;

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 02.01.2017;

Richiamato il programma triennale straordinario di interventi per lo sviluppo locale regionale art. 23 della L.R. n. 31 del 24.12.2008 con attuazione ai sensi dell'art.1 commi 50 e 51 della L.R. 11 agosto 2009 n. 22;

Richiamato il programma triennale straordinario regionale di investimenti di cui alla deliberazione Giunta regionale n. 761 del 02.10.2009;

Vista la legge n. 22 art.1 commi 50 e 51 dell' 11 agosto 2009;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 7.11.2009 di approvazione del Progetto Preliminare predisposto dal personale dell'ufficio tecnico comunale ad oggetto: "lavori per la sistemazione ed abbattimento delle barriere architettoniche del Sacrato della Chiesa dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista";

Atteso che la Regione Lazio, a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 107 del 19.02.2010, ha inserito l'intervento proposto da questo Comune nell'elenco del programma triennale straordinario di opere pubbliche per lo sviluppo locale regionale per un importo di € 199.000,00;

Vista la delibera regionale richiamata e pubblicata sul BURL n. 12 parte prima del 27.03.2010, nella quale è riportato il progetto finanziato e le tempistiche degli adempimenti successivi;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 177 del 29.04.2011: "Definizione del Programma straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui ai commi da 29 a 33 dell'art. 1 della Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3";

Visto il progetto Definitivo approvato con delibera di G.C. n. 80 del 16.07.2011 per un importo complessivo di € 199.000,00;

Vista la nota regionale prot. n. 4268/101 del 10.01.2012 con la quale si comunica il finanziamento definitivo dell'intervento e si invita a procedere con la progettazione e l'affidamento dei lavori;

Vista la delibera di giunta comunale n. 79 del 18.08.2012 di approvazione del progetto esecutivo delle opere richiamate nella quale si rileva la necessità e l'urgenza di appaltare i lavori adottando tutte le procedure previste dal codice dei contratti che abbreviano le tempistiche nel rispetto della scadenza imposta del 15.10.2012;

Considerato che le opere sono finanziate interamente con fondi regionali in attuazione della DGR n. 177 del 29.04.2011;

Visto il C.U.P.: E66I10000200002 e il CIG: 4500528132

Vista la propria determinazione n. 100 del 07.09.2012 con la quale venivano aggiudicati i lavori di cui alla presente, all'impresa Rotondi Cantieri srl con un ribasso di aggiudicazione del 27,727% per un relativo importo contrattuale di € 101.826,36 comprensivo degli oneri per l'attuazione della sicurezza;

Visto il verbale di consegna in data 13.10.2012;

Visto il contratto sottoscritto in data 13.10.2012 Rep. n. 264/2012;

Visto il certificato di pagamento n. 1 per un importo netto di € 50.130,00 oltre iva al 10%;

Vista la propria determinazione n. 89 del 08.10.2013 di approvazione e liquidazione della documentazione contabile relativa al I° Sal;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 24.05.2016 di approvazione della perizia di variante redatta nell'ambito dell'importo contrattuale;

Visto il certificato di pagamento n. 2 per un importo netto da corrispondere di € 40.035,00 oltre iva al 10% e la relativa determina di approvazione n. 76 del 22.06.2016;

Vista la documentazione contabili relativa al III ed ultimo SAL trasmessa dalla D.L. in data 27.09.2016 per un importo lordo dei lavori eseguiti di € 138.761,87, da cui ne scaturisce un importo netto da certificato, depurato del ribasso offerto e degli acconti già corrisposti, di netti € 10.830,00 oltre iva al 10% e la relativa determina di approvazione e liquidazione n. 112 del 25.10.2016;

Vista la documentazione relativa allo stato finale dei lavori per un importo complessivo di € 101.826,35 che decurtato del ribasso offerto e degli acconti corrisposti, determina un credito per l'impresa di € 516,35;

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori redatto e sottoscritto in data 22.09.2016;

Dato Atto che in data 31.10.2016 n. 275, si è proceduto con la pubblicazione all'albo dell'Ente, l'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010, senza osservazioni in merito;

Vista la relazione al conto finale;

Richiamata la propria determinazione n. 140 del 13.12.2016 di approvazione dello stato finale, rilevando un credito dell'impresa di € 516,35 oltre iva al 10%;

Vista la propria determinazione n. 141 del 17.12.2016 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Vista la propria relazione di rendicontazione finale contenente i quadri di sintesi;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione della documentazione di rendicontazione finale;

Visto il Regolamento comunale

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto l'ex. art. 122 del D.Lgs. 163/2006 recanti disposizioni in materia di contratti pubblici sotto soglia;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.Lgs. 50/2016.

DETERMINA

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di approvare** la propria relazione di rendiconto e il quadro riassuntivo delle spese sostenute per l'intervento in oggetto:

Quadro di sintesi della spesa e documentazione di liquidazione:

LAVORI			netti	iva 10%	LORDI
I SAL	DET. 89	08.10.2013	€ 50.130,00	€ 5.013,00	€ 55.143,00
II SAL	DET. 76	22.06.2016	€ 40.350,00	€ 4.035,00	€ 44.385,00
III SAL	DET. 112	25.10.2016	€ 10.830,00	€ 1.083,00	€ 11.913,00
CRE	DET. 140	13.12.2016	€ 516,35	€ 51,63	€ 567,98
TOTALE LAVORI			€ 101.826,35	€ 10.151,13	€ 112.008,98
LISTE IN ECONOMIA	DET. 15	04.02.2017			€ 9.270,35
	DET. 22	28.02.2017			€ 689,91
TOTALE LAVORI E LAV. IN ECONOMIA					121.969,24
<u>SP. TECNICHE</u>					
PROGETTAZIONE , D.L., SIC. E C.R.E.	DET. 13	31.01.2017	SALDO		€ 33.470,94
TOTALE SP. TECNICHE			TOTALE		€ 33.470,94
EX. Art. 92 D.Lgs. 163/2006 RUP e supporto al RUP (da regolamento Comunale), e 20% accanton.					€ 2.775,24
VIGILANZA					€ 30,00

TOTALE GENERALE UTILIZZATO					€ 158.245,42
ECONOMIE D'ASTA E ULTERIORI SOMME NON UTILIZZATE					-€40.629,07 -€ 125,86
TOTALE QUADRO					€ 199.000,00

3. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio Informatico, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18.06.2009, n. 69 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LL.PP. TUTELA AMBIENTALE
f.to LUIGI COLAIACOVO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la presente determinazione emessa giusta art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTE:

Pescosolido, lì 28.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to rag. ANNA D'AMBROSIO

SEGRETERIA COMUNALE

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 23 del registro Generale.

Pescosolido, lì 28.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Giuseppe Cioffi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pescosolido, lì 10.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Giuseppe Cioffi