



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 21 DEL 07-03-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO ENERGETICO SCUOLA FORCELLA. II STRALCIO"

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di marzo alle ore 14:00 in Pescosolido e nella Residenza Comunale.

Convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nelle persone dei Signori:

COMPONENTI	Presente / Assente
CIOFFI GIUSEPPE - SINDACO	Presente
CORSETTI MARCO - ASSESSORE	Presente
GUIDA PAOLO - ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale il SINDACO dr. GIUSEPPE CIOFFI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

IL SINDACO

sottopone alla Giunta Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 9.08.2013 n. 98 di conversione con modifiche del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 recante “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

VISTO l’art. 18 commi da 8-ter a 8-quinques, della medesima legge con la quale sono state stanziare somme destinate alle regioni per l’esecuzione di interventi per la messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 10.09.2013 di approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori per l’adeguamento sismico ed impiantistico energetico della scuola Forcella - secondo stralcio per un importo lordo di € 530.490,69

VISTA la richiesta di contributo presentata dal sindaco nei termini del bando e dell’art. 18 comma 8 del “decreto del Fare”;

VISTA la deliberazione Regionale n 324 del 14.10.2013 di individuazione degli interventi ammessi a finanziamento tra cui quello proposto dal Comune di Pescosolido per un importo di € 530.490,69;

VISTO il Decreto 906/2013 del MIUR pubblicato sulla G.U. n. 289 del 10.12.2013, dove all’art. 2 comma 1 è specificato che gli enti locali finanziati sono autorizzati ad avviare le procedure di gara ed aggiudicare entro il 28 febbraio 2014 pena revoca del contributo concesso;

RILEVATO inoltre che il medesimo decreto all’art. 5 dispone che i sindaci degli interventi finanziati sono autorizzati ad operare in qualità di commissari governativi con poteri derogatori alle normative vigenti che saranno definiti con apposito DPCM;

VISTO il DPCM recante i poteri derogatori del sindaco ed in particolare il comma 2 dell’art. 1 dello stesso;

PRECISATO che l’intervento proposto è finanziato con contributi ministeriali;

VISTO il *C.U.P.: E63J13001360001 e il CIG: 5557820A25;*

RICHIAMATA la determinazione n. 12 del 31.01.2014 del Responsabile del Servizio LL.PP di aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa Imprema Costruzioni sas;

VISTO il Contratto REP n. 281/2014 Registrato a Sora in data 29/12/2014 n 209;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 10.09.2013 di approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori per l’adeguamento sismico ed impiantistico energetico della scuola Forcella - secondo stralcio per un importo lordo di € 530.490,69 come da quadro economico seguente:

COMUNE DI PESCOSOLIDO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FORCELLA
-2° LOTTO FUNZIONALE -CORPO2-

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

IMPORTO DI PROGETTO 2° STRALCIO -CORPO2		€	530.490,69	
IMPORTO A BASE D'ASTA		€	351.147,64	
Oneri ordinari attuazione piani di sicurezza	2,26%	€	8.113,69	
Oneri speciali attuazione piani di sicurezza		€	8.444,08	
Costi totali della sicurezza	4,61% di A)	€	16.557,77	
Importo lavori (da computo)		€	359.261,33	
A) TOTALE LAVORI		€	367.705,41	€ 367.705,41
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto: impianto fotovoltaico e solare termico	di A)	€ 32.000,00	€ 32.000,00
B 2	<i>Indagini :</i>			
B 2.1	<i>Indagini geologiche</i>	0,00%	€ -	
B 2.2	<i>Accertamenti -Saggi-Rilievi-Prove-certificazioni</i>	0,00%	€ -	
B 2.3	<i>Geologo</i>	0,00%	€ -	
	TOTALE B2		€ -	€ -
B 3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 2.000,00	
B 4	Imprevisti	5,00% di A)	€ 19.985,27	
B 5	Acquisizione aree o immobili	0,00% di A)	€ -	
B 6	Accantonamento Articolo 26, com. 4, Legge 109		€ 5.000,00	
	TOTALE B3-B4-B5-B6		€ 26.985,27	€ 26.985,27
B 7	<i>Spese tecniche :</i>			
B 7.1	<i>Direzione dei Lavori</i>	5,00%	€ 19.900,00	
B 7.2	<i>Coordinamento in fase di Esecuzione</i>	3,00%	€ 12.100,00	
B 7.3	<i>Contabilità e misure</i>	2,00%	€ 7.900,00	
		10,00%	€ -	
	TOTALE B7		€ 39.900,00	€ 39.900,00
B 8	Art.92 - Legge 163/2006	2,00% di A)	€ 7.994,11	
B 9	Collaudo statico e amministrativo		€ 3.000,00	
B 10	Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza		€ 350,00	
B 11	pubblicità, gara e validazione		€ 1.500,00	
	TOTALE B8+B9+B10+B11		€ 12.844,11	€ 12.844,11
B 13	<i>I.V.A ed eventuali altre imposte :</i>			
B 13.1	<i>C.N.P.A.I.A.L.P.</i>	4,00%	Di B2- B7-B9	€ 1.716,00
B 13.2	<i>INPS</i>	0,00%	di B7-B9	€ -
B 13.3	<i>I.V.A. sui lavori</i>	10,00%	A-B1	€ 39.970,54
B 13.4	<i>I.V.A. su spese tecniche</i>	21,00%	B2-B7-B9-B13.1-4	€ 9.369,36
	TOTALE B13		€ 51.055,90	€ 51.055,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 162.785,28	
TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 530.490,69	€ 530.490,69

VISTO il seguente quadro Economico post gara:

COMUNE DI PESCOSOLIDO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FORCELLA
-2° LOTTO FUNZIONALE -CORPO2 -

QUADRO ECONOMICO POST GARA

IMPORTO DI PROGETTO 2° STRALCIO -CORPO2		€	530.490,69	
IMPORTO DA COMPUTO		€	359.261,33	
Oneri ordinari attuazione piani di sicurezza	2,26%	€	8.113,69	
Importo soggetto a ribasso		€	351.147,64	
Importo ribassato	-4,55%	€	335.170,42	
Oneri speciali attuazione piani di sicurezza		€	8.444,08	
Costi totali della sicurezza		€	16.557,77	
A) TOTALE NETTO LAVORI		€	351.728,19	€ 351.728,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto: impianto fotovoltaico e solare termico	di A)	€ 32.000,00	€ 32.000,00
B 2	<i>Indagini :</i>			
B 2.1	<i>Indagini geologiche</i>	0,00%	€ -	
B 2.2	<i>Accertamenti -Saggi-Rilievi-Prove-certificazioni</i>	0,00%	€ -	
B 2.3	<i>Geologo</i>	0,00%	€ -	
	TOTALE B2		€ -	€ -
B 3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 2.000,00	
B 4	Imprevisti	5,00% di A)	€ 19.985,27	
B 5	Acquisizione aree o immobili	0,00% di A)	€ -	
B 6	Accantonamento Articolo 26, com. 4, Legge 109		€ 5.000,00	
	TOTALE B3-B4-B5-B6		€ 26.985,27	€ 26.985,27
B 7	<i>Spese tecniche :</i>			
B 7.1	<i>Direzione dei Lavori</i>	5,00%	€ 19.900,00	
B 7.2	<i>Coordinamento in fase di Esecuzione</i>	3,00%	€ 12.100,00	
B 7.3	<i>Contabilità e misure</i>	2,00%	€ 7.900,00	
		10,00%	€ -	
	TOTALE B7		€ 39.900,00	€ 39.900,00
B 8	Art.92 - Legge 163/2006	2,00% di A)	€ 7.994,11	
B 9	Collaudo statico e amministrativo		€ 3.000,00	
B 10	Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza		€ 350,00	
B 11	pubblicità, gara e validazione		€ 1.500,00	
	TOTALE B8+B9+B10+B11		€ 12.844,11	€ 12.844,11
B 13	<i>I.V.A ed eventuali altre imposte :</i>			
B 13.1	<i>C.N.P.A.I.A.L.P.</i>	4,00%	€ 1.716,00	
B 13.2	<i>INPS</i>	0,00%	€ -	
B 13.3	<i>I.V.A. sui lavori</i>	10,00%	€ 38.372,82	
B 13.4	<i>I.V.A. su spese tecniche</i>	21,00%	€ 9.369,36	
	TOTALE B13		€ 49.458,18	€ 49.458,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 161.187,56	
ECONOMIE DI GARA			€ 17.574,94	€ 512.915,75
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 530.490,69	€ 530.490,69

RILEVATO che con nota prot. n. 396 del 17.02.2015 la direzione lavori trasmette documentazione relativa alla proposta di variante nell'ambito del 5% sull'importo contrattuale redatta ai sensi dell'art.

132 del D.Lgs. 163/2006 e 159 del D.P.R 207/2010 con la risultanza del seguente quadro tecnico economico:

COMUNE DI PESCOSOLIDO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FORCELLA
-2° LOTTO FUNZIONALE -CORPO2 -

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

IMPORTO DI PROGETTO 2° STRALCIO -CORPO2		€ 530.490,69	
IMPORTO DA COMPUTO		€ 377.665,01	
Oneri ordinari attuazione piani di sicurezza	2,26%	€ 8.535,23	
Importo soggetto a ribasso		€ 369.129,78	
Importo ribassato	-4,55%	€ 352.334,38	
Oneri speciali attuazione piani di sicurezza		€ 8.444,08	
Costi totali della sicurezza		€ 16.979,31	
A) TOTALE NETTO LAVORI		€ 369.313,69	€ 369.313,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Lavori in economia Fotov. Appaltati	di A)	€ 18.246,36
B 1.1	Economie		€ 12.345,33
			€ 30.591,69
B 2	<i>Indagini :</i>		
B 2.1	<i>Indagini geologiche</i>	0,00%	€ -
B 2.2	<i>Accertamenti -Saggi-Rilievi-Prove-certificazioni</i>	0,00%	€ 2.500,00
B 2.3	<i>Geologo</i>	0,00%	€ -
	TOTALE B2		€ 2.500,00
			€ 2.500,00
B 3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 244,00
B 4	Imprevisti	5,00% di A)	€ -
B 5	Acquisizione aree o immobili	0,00% di A)	€ -
B 6	Accantonamento Articolo 26, com. 4, Legge 109		€ 1.000,00
	TOTALE B3-B4-B5-B6		€ 1.244,00
			€ 1.244,00
B 7	<i>Spese tecniche :</i>		
B 7.1	<i>Direzione dei Lavori</i>	5,00%	€ 19.900,00
B 7.2	<i>Coordinamento in fase di Esecuzione</i>	3,00%	€ 12.100,00
B 7.3	<i>Contabilità e misure</i>	2,00%	€ 7.900,00
B 7.4	<i>Perizia di Variante</i>		€ 4.000,00
	TOTALE B7		€ 43.900,00
			€ 43.900,00
B 8	Art.92 - Legge 163/2006	2,00% di A)	€ 7.994,11
B 9	Collaudo statico e amministrativo		€ 3.000,00
B 10	Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza		€ 225,00
B 11	pubblicità, gara e validazione		€ 1.000,00
	TOTALE B8+B9+B10+B11		€ 12.219,11
			€ 12.219,11
B 13	<i>I.V.A ed eventuali altre imposte :</i>		
B 13.1	<i>C.N.P.A.I.A.L.P.</i>	4,00% Di B2- B7-B9	€ 1.876,00
B 13.2	<i>INPS</i>	0,00% di B7-B9	€ -
B 13.3	<i>I.V.A. sui lavori</i>	10,00% A-B1	€ 39.990,54
B 13.4	<i>I.V.A. su spese tecniche</i>	22,00% B2-B7-B9-B13.1-4	€ 11.280,72
	TOTALE B13		€ 53.147,26
			€ 53.147,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 143.602,06
ECONOMIE DI GARA			€ 17.574,94
			€ 512.915,75
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 530.490,69
			€ 530.490,69

RILEVATO che detta perizia si è resa necessaria oltre che per adeguare le aliquote iva applicate, anche e soprattutto per apportare migliorie sia di carattere sismico (nuove tamponature), energetico

(tamponature e serramenti performanti) e di superamento delle barriere architettoniche (delocalizzando ed ampliando il bagno disabili) il tutto rientrante nella casistica prevista dall'art. 132 del D.Lgs 163/2006 ed ex art. 26 della legge 109/1994;

VISTO il quadro tecnico di confronto seguente:

COMUNE DI PESCOSOLIDO
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FORCELLA
2° LOTTO FUNZIONALE -CORPO2 -

QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO

IMPORTO DI PROGETTO 2° STRALCIO -CORPO2		1	2	3	Differenze tra i quadri 2 e 3	
		QUADRO DI PROGETTO	QUADRO POST GARA	QUADRO DI PERIZIA	+	-
IMPORTO DA COMPUTO		€ 359.261,33	€ 359.261,33	€ 377.665,01		
Oneri ordinari attuazione piani di sicurezza	2,26%	€ 8.113,69	€ 8.113,69	€ 8.535,23		
Importo soggetto a ribasso		€ 351.147,64	€ 351.147,64	€ 369.129,78		
Importo ribassato	-4,55%		€ 335.170,42	€ 352.334,38		
Oneri speciali attuazione piani di sicurezza		€ 8.444,08	€ 8.444,08	€ 8.444,08		
Costi totali della sicurezza		€ 16.557,77	€ 16.557,77	€ 16.979,31		
A) TOTALE NETTO LAVORI		€ 367.705,41	€ 351.728,19	€ 369.313,69	€ 17.585,50	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE :						
B 1 Lavori in economia Fotov. Appaltati		€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 18.246,36		
B 1.1 lavorazioni e forniture in economia				€ 12.345,33		€ 1.408,31
B 2 Indagini :						
B 2.1 Indagini geologiche	0,00%	€ -	€ -	€ -		
B 2.2 Accertamenti -Saggi-Ritieni-Prove-certificazioni	0,00%	€ -	€ -	€ 2.500,00		
B 2.3 Geologo	0,00%	€ -	€ -	€ -		
TOTALE B2		€ -	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
B 3 Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 244,00		
B 4 Imprevisti	5,00%	€ 19.985,27	€ 19.985,27	€ -		
B 5 Acquisizione aree o immobili	0,00%	€ -	€ -	€ -		
B 6 Accantonamento Articolo 26, com. 4, Legge 109		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00		
TOTALE B3-B4-B5-B6		€ 26.985,27	€ 26.985,27	€ 1.244,00		€ 25.741,27
B 7 Spese tecniche :						
B 7.1 Direzione dei Lavori	5,00%	€ 19.900,00	€ 19.900,00	€ 19.900,00		
B 7.2 Coordinamento in fase di Esecuzione	3,00%	€ 12.100,00	€ 12.100,00	€ 12.100,00		
B 7.3 Contabilità e misure	2,00%	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 7.900,00		
B 7.4 Perizia di Variante		€ -	€ -	€ 4.000,00		
TOTALE B7		€ 39.900,00	€ 39.900,00	€ 43.900,00	€ 4.000,00	
B 8 Art.92 - Legge 163/2006	2,00%	€ 7.994,11	€ 7.994,11	€ 7.994,11		
B 9 Collaudo statico e amministrativo		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
B 10 Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza		€ 350,00	€ 350,00	€ 225,00		
B 11 pubblicità, gara e validazione		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00		
TOTALE B8+B9+B10+B11		€ 12.844,11	€ 12.844,11	€ 12.219,11	€ 625,00	
B 13 I.V.A ed eventuali altre imposte :						
B 13.1 C.N.P.A.I.A.L.P.	4,00%	Di B2-B7-B9	€ 1.716,00	€ 1.716,00	€ 1.876,00	
B 13.2 INPS	0,00%	di B7-B9	€ -	€ -	€ -	
B 13.3 I.V.A. sui lavori	10,00%	A-B1-B.1.1	€ 39.970,54	€ 38.372,82	€ 39.990,54	
B 13.4 I.V.A. su spese tecniche	21,00%	B2-B7-B9-B13.1-4	€ 9.369,36	€ 9.369,36	€ 11.280,72	(adeg. Iva)
TOTALE B13		€ 51.055,90	€ 49.458,18	€ 53.147,26	€ 3.689,08	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 162.785,28	€ 161.187,56	€ 143.602,06		
ECONOMIE DI GARA			€ 17.574,94	€ 17.574,94		
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 530.490,69	€ 530.490,69	€ 530.490,69	€ 27.149,58	€ 27.149,58

DATO ATTO che, considerata la natura dei lavori in argomento, non è necessario fare ricorso a procedure espropriative;

RITENUTO il progetto per l'adeguamento sismico ed impiantistico energetico della scuola Forcella secondo lotto funzionale - PERIZIA DI VARIANTE meritevole di approvazione;

VISTO il D.l.vo n. 163/2006, il D.P.R. 207/2010;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dal Responsabile del Servizio LL.PP. - Tutela Ambientale e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario:

f.to: Ing. Luigi Colaiacovo;

f.to: Rag. Anna D'Ambrosio;

DELIBERA

- 1 **di approvare** la Perizia di Variante al progetto esecutivo del II° stralcio dei "Lavori per l'adeguamento sismico ed impiantistico energetico della scuola Forcella" per un importo complessivo di € **530.490,69** comprensivo delle economie di gara spettanti al MIUR, secondo il quadro di spesa seguente:

COMUNE DI PESCOSOLIDO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FORCELLA
-2° LOTTO FUNZIONALE -CORPO2 -

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

IMPORTO DI PROGETTO 2° STRALCIO -CORPO2		€ 530.490,69	
IMPORTO DA COMPUTO		€ 377.665,01	
Oneri ordinari attuazione piani di sicurezza	2,26%	€ 8.535,23	
Importo soggetto a ribasso		€ 369.129,78	
Importo ribassato	-4,55%	€ 352.334,38	
Oneri speciali attuazione piani di sicurezza		€ 8.444,08	
Costi totali della sicurezza		€ 16.979,31	
A) TOTALE NETTO LAVORI		€ 369.313,69	€ 369.313,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Lavori in economia Fotov. Appaltati	di A)	€ 18.246,36
B 1.1	Economie		€ 12.345,33
			€ 30.591,69
B 2	Indagini :		
B 2.1	Indagini geologiche	0,00%	€ -
B 2.2	Accertamenti -Saggi-Rilievi-Prove-certificazioni	0,00%	€ 2.500,00
B 2.3	Geologo	0,00%	€ -
	TOTALE B2		€ 2.500,00
			€ 2.500,00
B 3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 244,00
B 4	Imprevisti	5,00% di A)	€ -
B 5	Acquisizione aree o immobili	0,00% di A)	€ -
B 6	Accantonamento Articolo 26, com. 4, Legge 109		€ 1.000,00
	TOTALE B3-B4-B5-B6		€ 1.244,00
			€ 1.244,00
B 7	Spese tecniche :		
B 7.1	Direzione dei Lavori	5,00%	€ 19.900,00
B 7.2	Coordinamento in fase di Esecuzione	3,00%	€ 12.100,00
B 7.3	Contabilità e misure	2,00%	€ 7.900,00
B 7.4	Perizia di Variante		€ 4.000,00
	TOTALE B7		€ 43.900,00
			€ 43.900,00
B 8	Art.92 - Legge 163/2006	2,00% di A)	€ 7.994,11
B 9	Collaudo statico e amministrativo		€ 3.000,00
B 10	Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza		€ 225,00
B 11	pubblicità, gara e validazione		€ 1.000,00
	TOTALE B8+B9+B10+B11		€ 12.219,11
			€ 12.219,11
B 13	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 13.1	C.N.P.A.I.A.L.P.	4,00% Di B2- B7-B9	€ 1.876,00
B 13.2	INPS	0,00% di B7-B9	€ -
B 13.3	I.V.A. sui lavori	10,00% A-B1	€ 39.990,54
B 13.4	I.V.A. su spese tecniche	22,00% B2-B7-B9-B13.1-4	€ 11.280,72
	TOTALE B13		€ 53.147,26
			€ 53.147,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 143.602,06
ECONOMIE DI GARA			€ 17.574,94
			€ 512.915,75
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 530.490,69
			€ 530.490,69

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa;

VISTI i pareri resi dai responsabili dei servizi interessati;

Con voti unanimi, legalmente resa in forma palese

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa.

Successivamente con separata votazione, resa in forma palese ad esito unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
f.to dr. GIUSEPPE CIOFFI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata sull'albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari.

Pescosolido, 08/04/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000 il giorno 07-03-2015, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4° T. U. n. 267/2000)

Pescosolido, 08/04/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**